

Detailablaufplan


Asphalteinbau L 192 Steinlagen - Richtenberg

11. 8. 6. BA fräsen
12. 8. Rest 6. BA fräsen 5. BA fräsen
13. 8. 4. BA fräsen
14. 8. 3.-1. BA fräsen
12. 8. 6. BA bitum. Bindemittel ansprühen
Kalkmilch auftragen
13. 8. 6. BA + 5. BA bitum. Bindemittel ansprühen
Kalkmilch auftragen
14. 8. 4. BA bitum. Bindemittel ansprühen
Kalkmilch auftragen
15. 8. 3-1. BA bitum. Bindemittel ansprühen
(halbseitig mit
Angel)
15. 8. 6. BA Asphalteinbau
18. 8. Rest 6. BA + 5. BA Asphalteinbau
19. 8. 4. BA Asphalteinbau (mit Krag.)
20. 8. 3. BA Asphalteinbau
21. 8. 2. BA Asphalteinbau
22. 8. 1. BA Asphalteinbau

Witterungsbedingte Verschiebungen bzw.
Temperaturänderungen o.ä. führen Probleme
vorbehalten

GP Verkehrswegebau GmbH

NL Nord
Stoltenhäger Straße 24
18507 Grimmen
Telefon 03 83 26 / 60 50
Telefax 03 83 26 / 6 05 55



Exp. Ing. (FH) Ronald Lusche